

PROYECTO DE COBRE MINERA PANAMÁ, S.A.

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)
CATEGORIA III**

**INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL DE EROSIÓN Y
SEDIMENTOS**

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13248, 13174, 13175	12	Febrero 2017 – Abril 2017	Eduardo Chavarría Pedro Moreno	13/05/2017

Introducción

El proyecto Mina de Cobre Panamá desarrolla su programa de rehabilitación interna, tal como lo establecen los compromisos adquiridos en la aprobación de su respectivo estudio de impacto ambiental. Estas áreas se están restaurando en forma progresiva según vayan terminando los trabajos de construcción. En esta primera etapa la rehabilitación de las áreas se realiza mediante una estabilidad física e hidrológica de la infraestructura con la finalidad de que aumente el tiempo de vida útil.

Parte de la recuperación de dichas áreas es el Control de Erosión, el cual consta principalmente de medidas físicas, como es la canalización de las aguas, instalación de biomantas, etc.), cobertura de los suelos con la siembra de gramíneas de crecimiento rápido, no invasivas).

La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del agua de la lluvia, la escorrentía y el agua subterránea, por lo tanto el manejo de las aguas es muy importante desde el inicio de la construcción. La protección de la superficie del terreno generalmente se obtiene utilizando la vegetación como obra principal de estabilización y se debe tener especial cuidado en la selección del sistema de establecimiento de la cobertura vegetal y de las especies vegetales a establecer.

El Control de Erosión se realiza básicamente por dos razones principales:

- a) Para complementar la estabilización física de una infraestructura y proteger el suelo y minimizar la erosión.
- b) Minimizar que los sedimentos vayan a los cuerpos de agua (quebradas, ríos).

Sin embargo, el control de erosión no es la medida definitiva, a pesar de que la mayor parte del esfuerzo está concentrado en esta actividad. El control de erosión es una medida transitoria, ya que a nivel de ecosistema se busca la rehabilitación de las áreas a su condición inicial.

El presente informe muestra las medidas básicas de control de erosión y revegetación, las áreas donde se están implementando la rehabilitación progresiva.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Índice

- I. Objetivo
- II. Alcance
- III. Medidas Generales

Descripción de las Diferentes Actividades

- 1. Aplicación de Hidrosiembra
- 2. Construcción de drenajes cubiertos con Geomembrana.
- 3. Construcción de barrera de Sedimento tipo Silt Fence
- 4. Cobertura temporal con plástico en áreas expuestas.
- 5. Cobertura de bermas vegetales y de rocas.

Descripción de las Áreas Rehabilitadas durante el trimestre

- 1. Sitio Mina, Acceso a Túnel TMF.
- 2. Sitio Mina, Camino Este Estación K0+000
- 3. Sitio Mina, Camino Este Estación K3+200, K3+400
- 4. Sitio Mina, Dique Norte Sección 1 TMF
- 5. Sitio Mina, Dique Norte TMF
- 6. Sitio Mina, Acceso a Entrada del Túnel TMF
- 7. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 1, Torre #113
- 8. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 1, Torre #146
- 9. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 1, Acceso y Torre #169, #170, #171, #172, #173
- 10. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 1, Acceso y Torre #34, #35, #36, #37.
- 11. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #182, #186, #187.
- 12. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #197, #198, #200, #201
- 13. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #221, #222, #223.
- 14. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #175, #176, #177, #178
- 15. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #240, #241, #242, #243.
- 16. Sitio Mina, Presa Este Dique 9 TMF.
- 17. Sitio Mina, Presa Norte Sección 1 TMF.
- 18. Sitio Mina, Acceso a Túnel TMF.
- 19. Sitio Mina, Dique 9 TMF
- 20. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #182, #183, #184, #185, #187, #188, #189.
- 21. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #239, #240, #241
- 22. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #201, #202, #203, #204, #205.
- 23. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Acceso y Torre #210, #211, #212, #213
- 24. Sitio Mina, Acceso a Túnel TMF
- 25. Sitio Mina, Acceso a Calle Rafael

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

- 26. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Torre #192
- 27. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Torre #213, #216
- 28. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Torre #224, #225
- 29. Línea Transmisión Eléctrica, Tramo 2, Torre #230, #240, #241, #242, #243, #244
- 30. Sitio Mina, Pre-Stripping-Conveyor
- 31. Sitio Mina, Pre-Stripping-B60
- 32. Sitio Puerto, Villa Camino Guacamaya.
- 33. Sitio Puerto, Villa Camino Tucan.

I. Objetivo

Exponer las actividades y resultados correspondientes a la implementación de las medidas de control de erosión y sedimentación para la rehabilitación progresiva

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

de los suelos intervenidos, de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

II. Alcance

Este informe presenta las medidas de control de erosión y sedimentación ejecutadas durante la etapa de construcción del proyecto y correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2017.

III. Medidas Generales Aplicadas en los Frentes de trabajo

- Reducir las áreas de desbroce a lo mínimo posible.
- Minimizar el tiempo de exposición de suelos sin cobertura a la acción erosiva de las precipitaciones en la zona.
- Proveer cobertura inmediata a los suelos que necesiten, sobre todo si presentan pendientes pronunciadas.
- En caso de existir taludes construir los drenajes respectivos, de coronación e internos para la estabilización hidrológica.
- De ser necesario instalar dispositivos de control de erosión como disipadores de agua, barreras de sedimentos y bermas vegetales.
- Cobertura con Hidrosiembra.

Descripción de las diferentes Actividades**1. Aplicación de Hidrosiembra:**

Descripción:

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Consiste en la aplicación de una mezcla de fibras orgánicas (mulch), semillas, fertilizantes y aditivos (enraizador), dicha mezcla permite mejorar la germinación de las semillas.

1.1 Procedimiento:

- Se procede a leer y compartir con el grupo que opera la maquina el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización del equipo de protección personal (lentes, guantes, mascara de polvo, casco, protección auditiva, arnés y línea de vida).
- Se realiza el checklist de la máquina.
- Se llena de agua el tanque de la hidrosiembra.
- Se enciende el motor de la máquina para preparar la mezcla.
- Luego se integra el fertilizante, semilla y por último el Mulch.
- Luego se espera de 15 a 20 minutos para hacer la aplicación en las áreas requeridas.

2.2 Ventajas:

- La vegetación se establece en una forma más rápida que cualquier otra alternativa mecánica o siembra manual.
- La semilla y abono se distribuyen uniformemente.
- La mezcla rociada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante proporcionan condiciones favorables para una rápida germinación.
- Se puede alcanzar grandes alturas en taludes difícilmente accesibles.
- La cobertura de Mulch ayuda a la protección del suelo y disminuye la erosión.

Fotos de Aplicación de Hidrosiembra



2. Construcción drenajes cubierto con geomembrana

Descripción:

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Canal son estructuras diseñadas con una cobertura temporal o permanente en el fondo para derivar las escorrentías a un área estable. El canal de drenaje con cobertura es usado cuando la vegetación no puede controlar la erosión y el uso de otros materiales no es deseado. Las coberturas utilizadas son de plástico, o geomembrana.

2.1 Procedimiento:

- Definición del área a trabajar
- Leer el análisis de riesgo de trabajo (AST)
- Preparación del área remoción de escombros y obstáculos.
- Remover secciones débiles o de material inapropiado para el drenaje y reemplazo con material adecuado.
- Se realizan canales verticales donde sea requerido en forma de escalera para derivar y disipar la energía del agua.
- Compactación del suelo y excavaciones de las paredes de los bordes según las dimensiones y nivel requerido.
- Se procede a cubrir con geomembrana para darle permanencia y consistencia al drenaje.
- Fijación con estacas y molduras (Geomembrana).

2.2 Ventajas:

- Evita la erosión producida por las aguas superficiales.
- Regula la velocidad del agua y derivación fuera de la estructura.
- Brinda estabilidad e incrementa el tiempo de vida de las infraestructuras.



3. Construcción de barrera de Sedimento (Silt Fence)

3.1 Descripción:

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Barrera temporal que consiste en una tela sintética de filtro extendida entre postes de soporte, fijada y encajonada a ellos. Se utiliza para interceptar flujos de agua que contienen sedimentos, se requiere de una instalación cuidadosa de tal manera que se evite la canalización involuntaria de los flujos de agua, por lo general se construyen en las zonas perimetrales donde se han construido infraestructuras.

3.2 Procedimiento:

- Se procede a inspección del área a trabajar.
- Leer el análisis de riesgo de trabajo (AST)
- Excavación de una zanja en dirección de donde se pondrá la cerca.
- Instalación de cercas con madera y geo textil de forma que el flujo de sedimento pase por la cerca.
- Los extremos de la cerca serán de forma ascendente a la pendiente para crear un almacenamiento temporal para los sedimentos y el flujo de la escorrentía.
- Sujetar con clavo la madera y geo textil para tener una mayor estabilidad y así poder contener mejor los sedimentos y disminuir su transporte aguas abajo.
- Contar de ser posible con un acceso para la limpieza y mantenimiento de estas estructuras y tengan un mayor tiempo útil.
- Inspección continua y reparación cuando sea necesario.

3.3 Ventajas:

- Disminuye la contaminación de cuerpos de aguas por la erosión y sedimentación.
- Son fáciles de reparar y el mantenimiento es rápido.

Fotos de Construcción de Barrera de Sedimento



4. Cobertura temporal con plástico de suelos expuestos:

Descripción:

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

El plástico es un productos adaptados a las obras de construcción están hechas de polietileno, de baja densidad.

4.1 Procedimiento:

- Reconocimiento del área a trabajar.
- Se realiza el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización de equipo de protección personal en altura (arnés, línea de vida, rodilleras, casco, guantes, lentes y cuerda de 30 pies).
- La colocación del plástico va depender de la inestabilidad del talud por la saturación del suelo.
- Se procede asegurar el plástico en el área con estacas de madera y el uso de escalera.
- El traslape mínimo es de 1 pie en dirección a la tensión y de 1 pie en dirección transversal.

4.2 Ventajas:

- Minimiza la saturación de agua provocada por las fuertes lluvia.
- Estabiliza temporalmente las áreas saturadas.
- Evita deslaves o deslizamientos de suelos.
- Proporciona protección frente a la erosión previa al establecimiento de la vegetación.
- Reduce la degradación del suelo y el transporte de sedimentos.

Fotos de Construcción de Barrera de Sedimento



5. Cobertura de bermas de roca, vegetal y suelo:

Descripción:

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Las bermas vegetales son utilizadas en el movimiento de tierra como controles de sedimentos preliminares, estas bermas vegetales y de roca son cubiertas con geotextil.

5.1 Procedimiento:

- Reconocimiento del área a trabajar.
- Se realiza el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización de equipo de protección personal (casco, guantes, lentes y chalecos refractivos).
- Las bermas vegetales y de roca las construyen las excavadoras cuando realizan el desarraigue del área.
- La colocación de bermas vegetales y de roca va depender de las condiciones del terreno, por lo general se colocan en perímetro de la parte más baja del terreno.
- Cuando las bermas son construidas se procede con la cobertura con geotextil.

5.2 Ventajas:

- Minimiza la contaminación por sedimentación a los cuerpos de aguas más cercanos.

Fotos de cobertura de berma de suelo

**Descripción de las Áreas Rehabilitadas Durante el Trimestre**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

1. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a túnel TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 126m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.

Fecha: Febrero/ 2017.

2. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este estación k0+000**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 85m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

3. Camino Este

Ubicación: **Camino Este estación k3+200; k3+400**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 315m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

4. Sitio Mina

Ubicación: **Sección 1 Dique Norte TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 101m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

5. Sitio Mina

Ubicación: **Dique Norte TMF**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 30m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

6. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a entrada del Túnel en TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 111m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.

Fecha: Febrero/ 2017.

7. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 1, Torre #113.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 51m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 54m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero / 2017.

8. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 1, Acceso y Torre #146**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 28m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 51m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

9. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 1, Acceso y Torre #169, #170, #171, #172, #173.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 177m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 288m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

10. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 1, Acceso y Torre #34, #35, #36, #37.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 123m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 112m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

11. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #182, #186, #187.**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 88m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 162m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

12. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #197, #198, #200, #201.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 61m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 600m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

13. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #221, #222, #223.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 192m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 288m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

14. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #175, #176, #177, #178.**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 300m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 182m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

15. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #240, #241, #242, #243.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 306m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 510m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

16. Sitio Mina

Ubicación: **Presa Este Dique 9 TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 40m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

17. Sitio Mina

Ubicación: **Presa Norte Sección 1 TMF.**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 551m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2017.

18. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a túnel TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 225m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Colocación de 186m² de manto de coco, esta medida se implementó para minimizar la erosión del suelo y mejorar la estabilización del suelo.
- Construcción de 235m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/ 2017.

19. Sitio Mina

Ubicación: **Dique 9 TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 84m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 235m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/ 2017.

20. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #182, #183, #184, #185, #187, #188, #189.**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 255m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 962m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/ 2017.

21. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #239, #240, #241.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 129m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 528m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/ 2017.

22. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #201, #202, #203, #204, #205.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 128m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 248m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/ 2017.

23. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Acceso y Torre #210, #211, #212, #213.**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 137m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 215m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/ 2017.

24. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Tuneles TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 493m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.

Fecha: Abril/ 2017.

25. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso Calle Rafael**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 38m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.

Fecha: Abril/ 2017.

26. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Torre#192**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 232m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 54m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/ 2017.

27. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Torre#213, #216**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 4800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/ 2017.

28. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Torre#224, #225**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 119m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.
- Construcción de 226m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/ 2017.

29. Línea de Transmisión Eléctrica

Ubicación: **Tramo 2, Torre#230, #240, #241, #242, #243, #244**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 6900m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/ 2017.

30. Sitio Mina

Ubicación: **Pre-Stripping- Conveyor**

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 332m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.

Fecha: Abril/ 2017.

31. Sitio Mina

Ubicación: **Pre-Stripping- B60**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 58m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir daños estructurales, el desgaste del suelo y mejorar el manejo de las aguas superficiales.

Fecha: Abril/ 2017.

32. Sitio Puerto

Ubicación: **Villa camino Guacamaya**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 4800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Construcción de 282m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/ 2017.

33. Sitio Puerto

Ubicación: **Villa camino Tucan**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 7200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Construcción de 271m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/ 2017.

Registro Evidencias.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Actividad	Evidencia
• Construcción de drenajes • Aplicación de hidrosiembra	 Línea Transmisión Eléctrica Torre #221
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Línea Transmisión Eléctrica Torre #197
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Línea Transmisión Eléctrica Torre #213b Línea Transmisión Eléctrica Torre #213b

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de silt-fence	
• Construcción de siltfence	 Línea Transmisión Eléctrica Torre #212
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Línea Transmisión Eléctrica Torre #212

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de silt-fence	 Presa Este Dique 9 TMF
• Construcción de Silt-fence	 Presa Norte
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Acceso a Entrada de los túnel

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

- Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana



Pre-Stripping B60

Anexos.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

**TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
FEBRERO 2017.**

Sitio	Sitio de Trabajo	Barrera de Sedimentación (m)	Mantos de Coco (m²)	Plástico (m²)	Drenaje (m)	Geotextil (m²)	Berma Vegetal (m)	Geomembrana (m²)
Sitio Mina	Acceso Túnel TMF	0	0	0	126	0	0	162.6
Sitio Mina	Camino Este K0+000	85	0	0	0	85	0	0
Sitio Mina	Camino Este K3+200	54	0	0	0	54	0	0
Sitio Mina	Camino Este K3+400	261	0	0	0	261	0	0
Sitio Mina	Dique 1 TMF	101	0	0	0	101	0	0
Sitio Mina	Dique Norte	30	0	0	0	30	0	0
Sitio Mina	Entrada al Túnel	0	0	0	111	0	0	193.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Acceso y Torre #171	136	0	0	0	136	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #113	54	0	0	51	54	0	51
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #146	51	0	0	28	51	0	75.6
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #169	27	0	0	31	27	0	31
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #170	0	0	0	27	0	0	27
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #171	0	0	0	22	0	0	22
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #172	105	0	0	77	105	0	77
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #173	20	0	0	20	20	0	20
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #34	0	0	0	17	0	0	17
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #35	62	0	0	0	62	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #36	50	0	0	76	50	0	76
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 1 Torre #37	0	0	0	30	0	0	30
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #186	50	0	0	0	50	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #200	63	0	0	0	63	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #201	161	0	0	0	161	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #222	140	0	0	0	140	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #241	103	0	0	0	103	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #175	100	0	0	116	100	0	154.75
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #176	52	0	0	62	52	0	62
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #177	30	0	0	80	30	0	40
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #178	0	0	0	42	0	0	63.75
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #182	72	0	0	30	72	0	45
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #186	40	0	0	31	40	0	46.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #187	0	0	0	27	0	0	40.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #197	60	0	0	0	60	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #198	113	0	0	26	113	0	39
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #200	88	0	0	35	88	0	52.5

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #221	118	0	0	58	118	0	87
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #222	0	249	0	50	0	0	51
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #223	30	0	0	84	30	0	84
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #240	0	0	0	70	0	0	25.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #241	100	0	0	63	100	0	63
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #242	147	0	0	52	147	0	78
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #243	160	0	0	121	160	0	121
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #201	115	0	0	0	115	0	0
Sito Mina	Presa Este Dique 9 TMF	40	0	0	0	21	0	0
Sito Mina	Presa Norte	357	0	0	0	357	0	0
Sito Mina	Presa Norte Sección 1 TMF	0	0	975	0	0	0	0
Sito Mina	Presa Norte TMF	0	0	0	0	230	30	0
Sito Mina	Sección 1 Dique Norte TMF	194	0	0	0	194	0	0
Total		3369	249	975	1563	3580	30	1836.2

TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
MES DE MARZO 2017

Sitio	Sitio de Trabajo	Barrera de Sedimentación (m)	Mantos de Coco (m²)	Drenaje (m)	Semilla (kg)	Geotextil (m²)	Hidrosiembra (m²)	Barrera de Material Pétreo (m)	Geomembrana (m²)
Sitio Mina	Acceso al Túnel TMF	235	186	225	0	0	0	258	388.5
Sitio Mina	Dique 9 TMF	235	0	84	0	236	0	0	122.4
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #184	46	0	0	0	46	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #186	260	0	0	0	260	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #187	296	0	0	0	296	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #240	120	0	0	0	120	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #241	102	0	0	0	102	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #182 y #191	89	0	0	0	89	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #183	104	0	49	0	104	0	0	98
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #184	64	0	42	0	64	0	0	84
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #185	103	0	0	0	103	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #187	0	0	27	0	0	0	0	40.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #188	104	0	95	0	104	0	0	95
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #189	28	0	42	0	28	0	0	53
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #190	113	0	77	0	113	0	0	115.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #191	0	0	47	0	0	0	0	47
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #194	51	0	30	0	51	0	0	60
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #195	92	0	33	0	92	0	0	66
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #196	96	0	47	0	96	0	0	70.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #197	0	0	103	0	0	0	0	53
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #201	36	0	34	0	36	0	0	40.8
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #202	65	0	25	0	65	0	0	30
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #203	43	0	19	0	43	0	0	22.8
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #204	56	0	22	0	56	0	0	26.4
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #205	48	0	28	8.3	48	0	0	33.6
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #210	39	0	15	0	39	0	0	15
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #211	65	0	57	0	65	0	0	57

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #212	60	0	32	0	60	0	0	48
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #213	51	0	33	0	51	0	0	49.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #231	0	0	0	20	0	2400	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #239	161	0	39	0	161	0	0	58.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #240	145	0	90	0	145	0	0	90
Sitio Mina	Prestriping	0	3475	33	0	0	0	0	37.2
Sitio Mina	Stockpile Colina	0	7440	0	0	0	0	0	0
Sitio Mina	Vivero	15	0	0	0	15	0	0	0
Total		2922	11101	1328	28.3	2688	2400	258	1802.2

**TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
ABRIL 2017.**

Sitio	Sitio de Trabajo	Barrera de Sedimentación (m)	Plástico (m²)	Drenaje (m)	Semilla (kg)	Geotextil (m²)	Hidrosiembra (m²)	Barrera de Material Pétreo (m)	Geomembrana (m²)
Sitio Mina	Acceso Túnel TMF	0	0	493	0	0	0	37	602.7
Sitio Mina	Camino Rafael	0	0	38	0	0	0	0	57
Sitio Mina	Camino Tuca	32	0	0	0	32	0	0	0
Sitio Mina	Dique Norte Sección 1	0	0	136	0	0	0	0	204
Sitio Mina	Loma Lagarto	0	0	9	0	0	0	0	9
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #200	0	0	0	24.5	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #201	0	0	0	26.4	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #207	0	0	0	16.8	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso Torre #249	0	0	0	20	0	2100	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Acceso y Torre #188	0	0	0	20	0	2400	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #189	0	0	0	20	0	2400	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #190 y #191	0	0	0	40	0	4800	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #192	54	0	232	40	54	4800	0	432.5
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #199	0	0	0	12.4	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #200	0	0	0	18.3	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #201	0	0	0	16.3	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #202	0	0	0	12.3	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #203	0	0	0	10.4	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #204	0	0	0	18.5	0	0	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #207	0	0	0	13	0	0	0	0

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #213B	0	0	0	20	0	2400	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #216 y #217	0	0	0	20	0	2400	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #224	61	0	74	0	61	0	0	111
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #225	165	0	45	0	165	0	0	45
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #230	0	0	0	40	0	4800	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #240	0	0	0	20	0	2100	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #241	0	0	0	20	0	2100	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #243	0	0	0	20	0	2100	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #244	0	0	0	20	0	2100	0	0
Línea de Transmisión Eléctrica	Tramo 2 Torre #242	0	0	0	20	0	2100	0	0
Sitio Mina	Prestriping	0	224	332	0	650	0	0	379.1
Sitio Mina	Saprolita	0	0	58	0	0	0	0	65.3
Sitio Mina	Stockpile Colina	0	224	0	0	0	0	0	0
Puerto	Camino Guacamaya	282	0	0	30	282	4800	0	0
Puerto	Camino Tucan	271	0	0	45	271	7200	0	0
Total		865	448	1417	563.9	1515	48600	37	1905.6

**RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
(Julio 2013 - Abril 2017)**

Barreras de Sedimentos (m)	Mantas de Coco (Has)	Cobertura de Plástico (Has)	Construcción de Drenaje (m)	Semilla Utilizadas (kg)	Área Revegetada (Has)	Limpieza de Sedimentos (m³)	Colocación de Geotextil (Has)	Área Hidrosembrada (Has)	Sedimentadores de Material Pétreo y Vegetal (m)	Geomembranas Colocadas (Has)
63,385.60	62.39	34.54	83,003	23,732.83	18.40	350.02	22.51	237.07	1,271.95	10.29

